




PICK UP | 2 階の躯体工事を進めています

8 月も終わりに近づき、気温の上下変動も激しく、天候の安定しない日が増えています。強風や突然の夕立など、天候の変化に十分注意しながら、安全第一で作業を進めてまいります。



2026 年 8 月現在の現場の様子

校舎棟、屋内運動場棟ともに、2 階の躯体工事を進めています。1 階と同じ工程で、鉄筋・型枠を組み立てた後、コンクリートを流し込む工程を繰り返していきます。工事が進むにつれ、屋根の形も少しずつ見えてきており、建物の大きさや全体の姿をより実感できるようになってきました。



校舎棟の進捗状況

校舎棟は、すべての工区で 2 階部分の工事に入っています。2 階は主に児童の皆さんが教室として日々過ごす場所となります。工事が進むにつれて、教室から見える周囲の景色も少しずつイメージできるようになってきました。明るく開放的な環境の中で、児童の皆さんが気持ちよく学べる校舎となりそうです。



運動場棟の進捗状況

8 月初旬より、2 階部分の鉄骨組立を進めています。鉄骨が組み上がるにつれて建物の高さも増し、その大きさに圧倒されるほどです。2 階部分は体育館となるため、広々とした空間と高い天井を備えた開放感のある体育館になりそうです。

check

校舎棟の階段を取り付けました



現在の中央ホールのようなす



中央ホール完成予想パース

パースと比較！
着々と工事が進んでいます

校舎棟内の中央ホールに、階段を設置しました。昇降口を通った先に位置し、図書室や階段教室などへの移動に使用されます。今後は、加工した木材を、階段に取付け手すりなどを設置して仕上げていきます。

今回紹介するのは

現場監督 / 市村工務店

石井 主任



No.
05

【わたしたちがつくっています！】

現場スタッフ紹介コーナー

材料の点検を
している様子

大石田小学校の建築工事において、私は現場員として日々仕事に励んでいます。業務内容は、建物の位置出しや写真撮影などの現場作業から資材を発注するための数量計算、書類作成などのデスクワークまで多岐にわたります。夏の厳しい暑さの中での工事となりますが、完成を楽しみに待っている方々に喜んでいただける校舎を目指し、現場の仲間たちと力を合わせています。



Q1

趣味は何ですか？

映画鑑賞です。最近観て面白かった映画は、「SIRAT」です！

Q2

好きな食べ物は何ですか？

蕎麦です。先日も、現場近くのお蕎麦屋さんで、肉蕎麦を600gいただきました！

Q3

最後に一言お願いします！

完成まで、大石田の美味しいものを食べて頑張るぞ！

夏の終わりが近づくこの時期、現場で特に注意しているのが、台風による強風です。当現場は高台に位置しているためともと風が強く、強風への対策が欠かせません。特に、足場の倒壊は重大な事故につながるため、しっかりとした対策を行っています。

足場同士を親綱でつないで補強するほか、通常の工程では足場シートを張るところを、風が通り抜けやすいネットに変更しています。風の影響をできるだけ抑えながら、現場の安全を確保できるよう対策しています。



大石田小学校の現場
夏場の台風対策編

広報は見た！

今後の工事スケジュール

引き続き、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

	2026年8月	9月	10月
校舎棟	2階 躯体工事	2階 躯体工事	1階 内装工事
屋内運動場	2階 鉄骨工事	2階 躯体工事	1階 内装工事

発行人 市村工務店・千歳建設 特定建設工事共同企業体 / (株)タカハシ電工 / 黒澤建設工業(株)

【建築主体工事】

(株)市村工務店



〒990-2482

山形県山形市久保田3丁目11-12

TEL：023-644-6878

【建築主体工事】

(株)千歳建設



〒990-2345

山形県山形市富神台15

TEL：023-647-1511

【電気設備工事】

(株)タカハシ電工



〒990-0850

山形県山形市くぬぎざわ西4-1

TEL：023-644-1666

【機械設備工事】

黒澤建設工業(株)



〒990-0067

山形県山形市花楸2丁目9-21

TEL：023-623-4222