



PICK UP | 2025年 工事のふりかえり

2025年7月より始まった大石田小学校建築工事は、今月で着工から半年を迎えました。

本号では今年のみとめとして、工事開始当初から現在までの工事写真を比較しながら、工事の進捗をご紹介します。

6~7月 安全祈願を行いました



6月は安全祈願祭を執り行い、多くの皆さまにご参加いただきました。7月は仮囲いや現場事務所の設置を開始。本格的な工事に向けた準備期間となりました。

8月 現場事務所が完成しました



9月から本格的に始まる工事に向けて、工事関係者が常駐する現場事務所が完成しました。また、現場敷地内及び通路の草刈を行い、現場周辺の環境整備を行いました。

10月 杭打ち工事が完了しました



杭打ち工事が無事に完了しました。建物の土台となる杭は108本打ち込みました。

9月 杭打ち工事が開始



9月中旬から10月下旬にかけて杭打ち工事を実施しました。建物を安定して支える為に、地中に杭を打ち込む、杭工事を実施しました。仮囲いデザインも完成しました。

11月 校舎棟の基礎工事 | 掘削作業



大型重機を用いて、建物の基礎を構築するための地盤の掘削作業を行いました。

12月 屋内運動場棟の基礎工事 | 掘削作業



屋内運動場も、校舎棟同様に掘削作業を行いました。無事に掘削作業は完了し、年内の工事は全て終了となります。

12月の作業をもちまして、当工事現場は1月及び2月の2ヶ月間、工事を休止させていただきます。

3月頃より工事再開を予定しております。再開後も引き続き、ご理解ご協力の程よろしくお願いたします。

部屋ごとに解説!

新 大石田小学校の見どころ No.3



▲図書室

図書センター

- ✓校舎棟の2階に図書センターがあり、多くの書籍を置くことができます。
- ✓中学校とつながる渡り廊下よりすぐの場所にあるため、中学生も利用でき、生徒の交流スペースにもなります。
- ✓木質系の落ち着いた雰囲気の空間で、集中して学習できます。



▲多目的スペース

階段教室

- ✓図書センター内には、階段状になった学習スペースがあります。
- ✓階段状のため視認性が良く、後列からでもスクリーンや先生が見えやすくなります。
- ✓普通教室とは違うため、授業に特別感を感じられ、集中できる空間になります。

お知らせ

2026年1月・2月の工事だよりは、現場が冬季閉所となるため、発行をお休みいたします。

今後の工事スケジュール

詳しい工事予定は、仮囲いをチェック!

	2025年12月	現在	2026年1月	2月
校舎棟	基礎工事		1～2月は冬季閉所	
屋内運動場	基礎工事		1～2月は冬季閉所	

発行人

市村工務店・千歳建設 特定建設工事共同企業体 / (株)タカハシ電工 / 黒澤建設工業(株)

【建築主体工事】

(株)市村工務店



〒990-2482

山形県山形市久保田3丁目11-12

TEL: 023-644-6878

【建築主体工事】

(株)千歳建設



〒990-2345

山形県山形市富神台15

TEL: 023-647-1511

【電気設備工事】

(株)タカハシ電工



〒990-0850

山形県山形市くぬぎぎわ西4-1

TEL: 023-644-1666

【機械設備工事】

黒澤建設工業(株)



〒990-0067

山形県山形市花楸2丁目9-21

TEL: 023-623-4222