

# 大石田町小学校統合整備事業 スケジュール

※変更する場合があります。

部門 (主)	令和7年度	令和8年度	令和9年度
校舎建築関係 (教委)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建築工事（令和7年7月現場着工）</li> <li>● 備品購入の精査</li> <li>● 引っ越しの準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外構工事①（駐車場）</li> <li>● 建築工事（令和9年1月末完成予定）</li> <li>● 備品購入・納入</li> <li>● 引っ越し（2～3月予定）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外構工事②（校庭）</li> </ul>
教育目標関係 (教委・各学校)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 教育方針の検討</li> <li>● 教育課程の検討</li> <li>● 学校教育目標の検討</li> <li>● 通学班の原案作成</li> <li>● スクールバス運行原案作成</li> <li>● 合同学習（通年）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 教育方針・課程・目標等（案）策定</li> <li>● 学校運営協議会委員選出</li> <li>● 通学班等の調整</li> <li>● スクールバスの調整</li> <li>● 合同学習（通年）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 教育方針・課程・目標等の承認</li> </ul> ※学校運営協議会で承認後、保護者説明
放課後児童 クラブ関係 (保健福祉課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 実施計画（方針）の策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 実施計画の推進</li> <li>● 運営体制の確立</li> <li>● 利用者への説明会（運営事業者）</li> <li>● 施設改修等の準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運営開始</li> <li>● 施設改修</li> </ul>
廃校利用関係 (町・教委)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 基本的な条件の整理</li> <li>● 庁内ニーズの再確認</li> <li>● 民間ニーズ等の調査</li> <li>● 基本計画の作成</li> </ul>	※前年度実施した計画内容に応じて準備する。	※令和9年度以降、普通財産として総務課 財政グループ管轄予定
開校事業関係 (教委・各学校・ 地域・PTA等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 開校式記念式典の検討</li> <li>● 閉校式の検討・準備</li> <li>● PTA組織体制（案）作成</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 開校記念式典の準備</li> <li>● 閉校式の実施</li> <li>● PTA組織立ち上げ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 開校記念式典</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建築だよりの発行（随時）</li> <li>● 小学校統合事業の説明（広報）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建築だよりの発行（随時）</li> <li>● 小学校統合事業の説明（広報）</li> <li>● 統合小学校説明会等の実施</li> </ul>	

●大石田小学校建築工事 スケジュール

区分	項目	令和7年度									令和8年度									令和9年度													
		7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	1月 10 20	2月 10 20	3月 10 20	4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20	9月 10 20	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 20	1月 10 20	2月 10 20	3月 10 20	4月 10 20	5月 10 20	6月 10 20	7月 10 20	8月 10 20						
本体工事	建築工事 校舎棟			杭工事	基礎工事					躯体工事				内装工事					検査・引き渡し														
	建築工事 屋内運動場棟			杭工事	基礎工事					躯体工事				内装工事																			
	建築工事 渡り廊下棟								基礎工事	躯体工事				内装工事																			
	電気設備工事									1階床配管	躯体内配管・BOX取付				各所配管・配線																		
	機械設備工事									1階床スリーブ入れ	躯体スリーブ入れ				各所配管・接続																		
外構工事	①駐車場工事																																
	②校庭工事																																
備考																																	

令和7年（2025年）工事のふりかえり

- 6月 安全祈願祭
- 8月 現場事務所完成
- 9月 杭打ち工事開始
- 10月 杭打ち工事完了（計108本）  
※校舎棟：57本 体育館棟：43本 渡り廊下①：4本 渡り廊下②：4本
- 11月 基礎工事（校舎棟の掘削作業）
- 12月 基礎工事（体育館棟の掘削作業）

右画像：大石田中学校屋上からの撮影（R7.12.23）



☆これをもとに教務主任会で「R8 行事予定」がつくられます。

## R8 年度末～R9 年度始

令和8年2月現在

### 閉校年度末～開校年度始の動き（案）

令和8年度	
サンスタ授業参観 (保護者参観)	◇9月10日(木) ※会場:大石田小
閉校式	◇11月7日(土)南小 ◇11月14日(土)大小 ◇11月21日(土)北小
保護者合同説明会	◇12月17日(木)虹のプラザ ・統合校の教育課程 ・PTA会則 ・学校生活 ・登下校等
合同一日入学	◇2月10日(水)大小 ※実施計画・配付資料(教務主任会)
PTA役員選挙等	◇11月:「会長・副会長・監事・各専門部長」の候補者人選(町P三役会) ◇12月:「 」候補者から内諾を得る(各校P三役会) ◇1～2月:「学年委員選出」(各校)その後、開票→候補者決定
統合校P評議員会	◇2～3月「学年委員会」「母親委・専門部会」「全体会」※新P組織を確認
学校要覧作成会議	◇2月17日(水)午後 (企画運営:教頭会)
通知票校内提出	◇2月26日(金) ※3月末の各種作業に対応するため早めては?
指導要録作成	◇3月1日(月)～ ※諸帳簿提出3/8
修了式 (各校お別れの会)	◇3月15日(月)※3月末の各種作業に対応するため早めたい。 ※離任式は実施せず、全校お別れの会等を実施する。
卒業式	◇3月16日(火)※3月末の各種作業に対応するため早める。 ※大石田中学校は3月13日(土)予定
令和8年度末	
引越準備作業	◇3月17日(水)～19日(金)
合同引継会	◇3月23日(火)AM 大石田小 ・児童について引継ぎ
引越作業日	◇3月24日(水)終日 ※各校から物品等積込
新小学校片付け	◇3月25日(木)・26日(金) ※新校舎物品納め
各校学校仕舞準備	◇3月29日(月)・30日(火) ※各小学校片付け
重要文書等運搬 学校仕舞	◇3月31日(水) ※重要文書・公印・通帳・鍵等は教育委員会へ
令和9年度始	
体験登校日	◇4月7日(水) 登下校指導 スクールバステスト 全校顔合わせ会
新任式・始業式	◇4月9日(金)
開校式	◇4月10日(土)大中体育館で式典(小2～6年と中1～3年が参加)
入学式	◇4月13日(火)新年度準備や開校式を終えてからではどうか?
PTA総会	◇4月24日(土)

★期日は、仮に入れています。